



PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Millennium Challenge Account – Bénin II

RAPPORT TRIMESTRIEL DE PERFORMANCE

*Douzième Trimestre du Compact
(AVRIL – JUIN 2020)*

DIRECTION DE L'ECONOMIE ET DU SUIVI & EVALUATION

Jun 2020

Liste des images

IMAGE 1 : CHANTIER DE CONSTRUCTION DU BATIMENT DEVANT ABRITER LE DISPATCHING AKASSATO	9
IMAGE 2 : SEANCE DE RESTITUTION A COTONOU DU PLAN DE RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE AUX PAPS	10
IMAGE 3 : SIGNATURE DE L'ACCORD DE MISE EN ŒUVRE AVEC L'AGENCE NATIONALE D'IDENTIFICATION DES PERSONNES (ANIP) ...	11

Liste des graphiques

GRAPHIQUE 1 : NIVEAU D'EXECUTION DU PROJET « REFORME DES POLITIQUES ET RENFORCEMENT	14
GRAPHIQUE 2 : NIVEAU D'EXECUTION DU PROJET « DISTRIBUTION D'ELECTRICITE »	18
GRAPHIQUE 3 : NIVEAU D'EXECUTION DU PROJET « ACCES A L'ELECTRICITE HORS RESEAU »	21
GRAPHIQUE 4 : PERFORMANCE CUMULEE DES PROJETS POUR LE TRIMESTRE D'AVRIL A JUIN 2020	24
GRAPHIQUE 5 : NIVEAU D'EXECUTION DES ACTIVITES DE LA DESE	27
GRAPHIQUE 6 : PERFORMANCE FINANCIERE CUMULEE DES FONDS COMPACT ET GOB POUR LE TRIMESTRE	31
GRAPHIQUE 7 : PERFORMANCE DE LA PASSATION DES MARCHES POUR LE TRIMESTRE D'AVRIL A JUIN 2020	32

Liste des tableaux

TABLEAU 1 : EXECUTION DU BUDGET DU FONDS COMPACT POUR LA PERIODE D'AVRIL A JUIN 2020	28
TABLEAU 2 : EXECUTION DU BUDGET DU FONDS GOB POUR LA PERIODE D'AVRIL A JUIN 2020	30
TABLEAU 3 : PERFORMANCE CUMULEE DU TRIMESTRE D'AVRIL A JUIN 2020 - FONDS MCC ET GOUVERNEMENT DU BENIN	30
TABLEAU 4 : POINT DES ACTIVITES DE PASSATION DE MARCHES MENEES AU COURS DU TRIMESTRE D'AVRIL A JUIN 2020	31
TABLEAU 5 : ACTIVITES PLANIFIEES NON REALISEES, JUSTIFICATIONS / OBSTACLES RENCONTRES	37
TABLEAU 6 : PREVISIONS D'ENGAGEMENTS ET DE DECAISSEMENTS POUR LE TRIMESTRE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020.....	43
TABLEAU 7 : ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES PLANIFIEES POUR LE TRIMESTRE DE JUILLE A SEPTEMBRE 2020.....	44
TABLEAU 8 : DETAIL DES ACTIVITES DE PASSATION DES MARCHES PLANIFIEES POUR LE TRIMESTRE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020....	44
TABLEAU 9 : OBSTACLES LIES A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITES DU PROGRAMME ET MESURES D'ATTENUATION	47

Liste des sigles et abréviations

ABE	:	Agence Béninoise pour l'Environnement
ABERME	:	Agence Béninoise d'Électrification Rurale et de Maîtrise d'Énergie
ANIP	:	Agence Nationale d'Identification des Personnes
ANM	:	Agence Nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité
ARE	:	Autorité de Régulation de l'Électricité au Bénin
AT	:	Assistance Technique
BAI	:	Bureau d'Analyse et d'Investigation
BT	:	Basse Tension
CA	:	Conseil d'Administration
CAPPP	:	Cellule d'Appui au Partenariat Public Privé
CEB	:	Communauté Électrique du Bénin
CGES	:	Consultant en Gestion Environnementale et Sociale
CNCD / NDCC	:	Centre National de Contrôle de la Distribution
CODIR	:	Comité de Directions
CP	:	Conditions Préalables
DAO	:	Dossier d'Appel d'Offres
DCRP	:	Direction de la Communication et des Relations Publiques
DESE	:	Direction de l'Économie et du Suivi & Évaluation
DGRE	:	Direction Générale des Ressources Énergétiques
DO	:	Direction des Opérations
DPES	:	Département de la Performance Environnementale et Sociale
EHR	:	Électricité Hors-Réseau
ESOC/CGES	:	Consultant en Gestion Environnementale et Sociale
GIS	:	Genre et Inclusion Sociale
GoB	:	Government of Benin
HT	:	Haute Tension
IGIS	:	Intégration du Genre et Inclusion Sociale
INSAE	:	Institut National de la Statistique et de l'Analyse Économique
IPP	:	Independent Power Producers (Producteurs indépendants d'électricité)
IT	:	Internet Technology (Technologie Internet)
ITT	:	Indicator Tracking Table (Tableau de suivi des indicateurs)
MCA-Bénin II	:	Millennium Challenge Account-Bénin II
MCC	:	Millennium Challenge Corporation
ME	:	Ministère de l'Énergie
MPD	:	Ministère du Plan et du Développement
NIRAS Finland Oy	:	Facility Manager de l'OCEF
OCEF	:	Off-grid Clean Energy Facility (Facilité d'Énergie Propre Hors-Réseau)
PA	:	Procurement Agent (Agence de Passation des Marchés de MCA-Bénin II)
PAEHR	:	Projet « Accès à l'Électricité Hors-Réseau »
PAP	:	Personnes Affectées par le Projet
PAR	:	Plan d'Actions de Réinstallation
PCA/MCA-Bénin II	:	Président du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II
PEPP	:	Plan d'Engagement avec les Parties Prenantes

PET	:	Panel d'Evaluation Technique
PGRT	:	Plan Général de Réseau Télécom
PGESS	:	Plan de Gestion Environnementale, Santé et Sécurité
PGESSS	:	Plan de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité
PHSE	:	Plan Hygiène Santé et Sécurité
PMC	:	Program Management Consultant (Consultant en Gestion de Programme)
PISG	:	Plan d'Intégration Sociale et Genre
POSS	:	Plan Opérationnel Santé Sécurité
PRMS	:	Plan de Restauration des Moyens de Subsistance
PSE	:	Plan de Suivi-Évaluation
PTFs	:	Partenaires Techniques et Financiers
SBEE	:	Société Béninoise d'Énergie Electrique
SGESSS	:	Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité
SI	:	Système d'Information
SIG	:	Système d'Information Géographique
TSI	:	Tableau de Suivi des Indicateurs
UIQ	:	Utility Intelligency Quotient
WEE	:	Women Energy Entrepreneurship (Entrepreneuriat féminin dans le domaine de l'énergie)
WSP	:	Consultant en appui conseil de MCC

Table des matières

RESUME.....	8
1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE	12
1.1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES OPERATIONS	12
1.1.1. Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel ».....	12
1.1.2. Projet « Distribution d'Electricité ».....	14
1.1.3. Projet « Accès à l'Electricité Hors-Réseau ».....	18
1.1.4. Département de la « Performance Environnementale et Sociale »	21
1.1.5. Département de l'Intégration du Genre et de l'Inclusion Sociale (DIGIS)	23
1.2. ACTIVITES DE SUIVI & EVALUATION	25
1.3. GESTION ADMINISTRATIVE ET FIDUCIAIRE DU PROGRAMME	28
1.4. ACTIVITES AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES	31
1.5. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES	33
1.6. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DES ORGANES DE GOUVERNANCE DU PROGRAMME	34
1.6.1. Activités du Conseil d'Administration du MCA-Bénin II.....	34
1.6.2. Soumission des documents requis pour la demande de décaissement	34
1.6.3. Accords de mise en œuvre avec les agences d'exécution	34
2. ACTIVITES PLANIFIEES NON REALISEES, OBSTACLES RENCONTRÉS ET MESURES D'ATTENUATION	37
3. PRINCIPALES ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LE TRIMESTRE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020	39
1.1. AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES OPERATIONS.....	39
1.1.1. Réforme des Politiques et Renforcement des Institutions	39
1.1.2. Projet « Distribution d'Electricité ».....	39
1.1.3. Projet « Accès à l'Electrification Hors-Réseau »	40
1.1.4. Département « Performance Environnementale et Sociale »	41
1.1.5. Département de l'Intégration du Genre et de l'Inclusion Sociale (DIGIS)	42
1.2. SUIVI & EVALUATION	42
1.3. ADMINISTRATION ET FINANCES : ACTIVITES PLANIFIEES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE	43
1.4. PASSATION DE MARCHES	44
1.5. COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES	45
1.6. GOUVERNANCE DU PROGRAMME	45
4. PROCESSUS CONSULTATIF	46
5. REUNION DES PTFs	46
6. OBSTACLES LIES A LA MISE EN OEUVRE ET MESURES D'ATTENUATION	47

RESUME

Le trimestre d'Avril à Juin 2020, a été essentiellement marqué par (i) la réception, l'ouverture et l'évaluation des offres pour la sélection des IPP ; (ii) la signature du contrat pour les travaux de construction et de renforcement des postes électriques (lot A) ; (iii) la conception des documents de base pour le démarrage des travaux de construction et de renforcement des lignes et postes électriques ; (iv) la signature des accords de cofinancement de huit (08) projets retenus pour le deuxième appel à propositions de projets de l'OCF ; (v) la mise en vigueur du décret N°2018-563 du 19 décembre 2018, fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin.

La performance financière a fait ressortir au 30 juin 2020, les taux d'engagement respectifs de 24,27% pour la contrepartie nationale et 70,43% pour les fonds Compact, contre un taux de décaissement évalué respectivement à 86,52% et 62,62%.

Au niveau de la passation des marchés, tous les marchés programmés ont été lancés au cours du trimestre, soit un taux de réalisation de 100%. Par contre, quatre (04) contrats ont été signés sur les six (06) prévus, soit un taux de réalisation de 66,67%.

Le Conseil d'Administration du MCA-Bénin II a tenu sa dix-neuvième session ordinaire, le 18 juin 2020, conformément à sa programmation. Cette session a permis, entre autres, aux Administrateurs, d'apprécier les documents financiers soumis à leur approbation, de passer en revue le niveau d'exécution du Programme et de formuler les recommandations nécessaires pour une atteinte effective des objectifs du Programme.

Image 1 : Chantier de construction du bâtiment devant abriter le dispatching Akassato



Source : MCA-Bénin II

Image 2 : Séance de restitution à Cotonou du Plan de Restauration des Moyens de Subsistance aux PAPs



Source : MCA-Bénin II

Image 3 : Signature de l'accord de mise en œuvre avec l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP)



Source : MCA-Bénin II

1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE

1.1. ACTIVITES REALISEES AU COURS DU TRIMESTRE AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES OPERATIONS

La Direction des Opérations (DO) regroupe les quatre (04) projets du Programme ainsi que les départements en charge de la "Performance Environnementale & Sociale" et de l'"Intégration du Genre et de l'Inclusion Sociale".

Les activités réalisées au cours du trimestre d'Avril à Juin 2020 à la Direction des Opérations se présentent ainsi qu'il suit par projet et par département :

1.1.1. Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel »

La mise en œuvre du Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel » au cours du deuxième trimestre de l'année 2020 s'est faite à travers les principales activités ci-après :

- **Mise en œuvre du Contrat de Gestion au profit de la SBEE**

Le Comité de Suivi et de Contrôle (CSC) a tenu sa deuxième session ordinaire le mercredi 08 avril 2020. Au cours de ladite session, le premier rapport d'Audit et le rapport de l'état des lieux de la gestion de la SBEE soumis respectivement par l'Auditeur des contrats SOFRECO AAA-KPMG Togo et l'Opérateur Manitoba Hydro International, ayant déjà fait l'objet d'examen au cours de la première session du CSC tenue le 26 février 2020, ont été adoptés.

- **Poursuite des travaux complémentaires dans le cadre de la réforme tarifaire sur l'électricité en République du Bénin**

Le consultant IDEA CONSULT INTERNATIONAL chargé de la conduite de l'étude relative à la mise en place d'un mécanisme de subvention ciblée au profit des consommateurs vulnérables face à la réforme, a soumis son rapport provisoire qui a fait l'objet d'examen le 16 juin 2020 par les parties prenantes telles que l'ARE, la SBEE, le ME et le MEF.

Il est à préciser que cette étude complémentaire a porté sur l'identification des consommateurs vulnérables, l'estimation du coût de la subvention et la mise en place d'un système de suivi et évaluation du mécanisme de subvention.

- **Mise en place d'un cadre d'intervention propice aux producteurs indépendants d'électricité (IPP)**


Le consultant IPP (groupement EY/Mayer Brown/Intec-Gopa) a poursuivi l'exécution de sa mission au cours du trimestre sous revue.

Les activités menées dans le cadre de ce projet ont porté essentiellement sur la poursuite du processus de passation de marché pour de la sélection des IPPs. Ainsi, les tâches ci-après ont été exécutées au cours de la période après le lancement du DAO: (i) réception des offres, le 14 mai 2020 ; (ii) ouverture et démarrage de l'évaluation des offres, le 15 mai 2020 ; (iii) démarrage de l'évaluation des offres, le 15 mai 2020.

- **Construction du siège de l'Autorité de Régulation de l'Electricité (ARE) en République du Bénin**

Le groupement SONED-AFRIQUE/SABBOUR CONSULTING/BANCA ENGINEERING, chargé de la conception architecturale et des études techniques du bâtiment devant abriter le siège de l'ARE, poursuit ses travaux. Il a soumis la version provisoire de l'Avant-Projet Détaillé (APD) qui a été examinée par les parties prenantes. Les observations et commentaires ont été transmis au Consultant pour prise en compte. Le Dossier d'Appel d'Offres est en cours d'élaboration.

Graphique 1 : Niveau d'exécution du Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel »



Le graphique montre un écart de réalisation de 26,25% par rapport aux prévisions. Les détails sur la justification de cet écart sont consignés dans le tableau n°5 à la page 38 : « Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation ».

1.1.2. Projet « Distribution d'Electricité »

Les réalisations au niveau du projet « Distribution d'Electricité » pour ce trimestre se présentent comme suit :

- **Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin**

Le projet a enregistré les progrès ci-après :

Pour les lignes électriques, les réalisations portent sur les activités suivantes :

- * La soumission par le groupement ***d'entreprises EIFFAGE-RMT en charge du lot A relatif au passage en 33 kV des lignes rurales autour de Natitingou, de Djougou et de Parakou***, des livrables contractuels conformément au calendrier d'exécution du contrat. Il s'agit du PGESS et PEPP révisés. Lesdits documents sont en cours d'examen par les différentes parties prenantes.

Le démarrage le 23 juin 2020 des levés topographiques sur les différents sites de construction des lignes.

La soumission du PHSE relatif aux levés topographiques et son mode opératoire.

- * La validation du tracé proposé par ***CEGELEC en charge du lot B relatif à la conception et à la construction des lignes de 63 kV et 15 kV à Cotonou [liaison entre Vèdoko-Gbèdjromèdé, Gbèdjromèdé-Croix Rouge, Croix Rouge-Akpakpa, Akpakpa-CimBénin, à la sortie de Vèdoko (Interface Projet JICA)]*** et la réalisation des études de levés topographiques sur tous les sites relatifs au lot B.

Il convient de retenir, par ailleurs, que le processus d'approbation de la version révisée du planning et des documents environnementaux (PGESS, PISG, Matrice de risques, etc.) soumis par l'Entrepreneur est toujours en cours.

- * La conception par le groupement ***EIFFAGE-RMT en charge du lot C relatif à la conception et à la construction des lignes de 63 kV et 15 kV à Cotonou (liaison entre Vèdoko-Fidjrossè, Fidjrossè-Aéroport, Aéroport-Vèdoko, Vèdoko-Ancien Pont, Ancien Pont-Akpakpa*** des plans des différentes liaisons, des fiches techniques des équipements (fourreaux, grillage avertisseur, fibre optique, chambre de jonction, note de calcul des dimensionnements électriques de certaines liaisons) et la réalisation des études géotechniques et levés topographiques pour l'ensemble des liaisons ainsi que divers livrables ESSS (PGESS préliminaires).

Les actions menées pour les postes électriques sont :

- * La signature le 26 mai 2020 avec l'entreprise ***Grid Solutions SAS***, du contrat ***lot A relatif à la conception et construction pour l'extension des postes et sous stations de Vèdoko, Maria-Gléta, Bérécingou, Natitingou, Djougou, Bohicon et Parakou*** et le lancement des travaux, le 17 juin 2020.
- * La réalisation des levés topographiques ainsi que la détection de réseaux enterrés et des sondages géotechniques par l'entreprise ***Siemens en charge du lot B relatif à la***

construction des postes GIS 63 /15 KV de Gbèdjromèdé, Croix-Rouge, CIM-Bénin, Akpakpa et aménagements des postes SBEE pour le dispatching SCADA/DMS.

- * La soumission par le groupement EIFFAGE/RMT en charge du lot C relatif à la construction du poste GIS 63/15 KV à Fidjrossè, Aéroport et Ancien-Pont, de son plan d'installation de chantier et d'aires de stockage en prélude à la mobilisation sur site ainsi que la réalisation des différents plans à savoir : PGES, PGESSC, PISG, PHSE, etc.

Pour la supervision des travaux, l'on relève :

- * L'évaluation par l'ingénieur SOFRECO/COLENCO en charge du lot S-B regroupant la supervision des travaux des lots B et C Lignes et des lots B et C Postes, des différents documents et rapports (dont le rapport mensuels d'Avril et de Mai 2020) soumis par les Entrepreneurs conformément au calendrier d'exécution de leurs contrats respectifs.
La soumission par l'ingénieur, du Plan d'atténuation des risques liés à la COVID-19 conformément aux directives de MCC. Ledit plan d'atténuation est en cours de révision avant sa validation.
- * L'examen par les différentes parties prenantes concernées, du Plan de Gestion Qualité et des deux premiers rapports mensuels soumis par l'ingénieur TRACTEBEL/IRAF dans le cadre de l'exécution du contrat du lot S-A concernant la supervision des travaux des lots A Lignes et Postes, construction du NDCC- IT et Bâtiments.

- **Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution (Dispatching) de la SBEE (SCADA-IT) :**

La conception et la réalisation du Dispatching par l'entreprise General Electric (GE) se sont poursuivies ainsi qu'il suit :

Les études basiques et détaillées de Télémétrie et Télécom se sont poursuivies avec la production des documents ci-après : (i) le cahier de recette en usine ; (ii) le bilan de puissance des sous-stations existantes ; (iii) le plan de numérotation téléphonique ; (iv) les spécifications des isolateurs des lignes ; (v) le rapport de configuration des équipements « Faisceaux Hertiens ».

La conception « Basic design » SCADA a été achevée à 100% et validée, et 90% des équipements SCADA commandés ont été reçus par l'Entrepreneur.

Quant à la mise à jour des murs d'images, les activités inhérentes au Système Final se poursuivent, à savoir : (i) la correction des images des 36 postes internes SCADA modélisées, (ii) la continuité de l'intégration des applications SCADA/DMS et (iii) le lancement du développement du mini-SCADA.

Il importe de mentionner que les tests de connexion pour les essais de recette en usine (FAT) organisés sous forme de sessions « Show & Tell » en raison des restrictions de voyages du fait

de la pandémie COVID-19 ont été réalisés dans les locaux de GE et de TRACTEBEL/IRAF à Cotonou. Il en est de même pour la réalisation des images de 30 postes pour la FAT du SCADA/DMS final.

L'analyse de la proposition de Bénin Télécom pour la sécurisation du Plan Général du Réseau Télécom (PGRT) est toujours en cours. Le projet a également enregistré l'organisation d'une formation des OJTs du 06 au 10 avril 2020 sur les outils de modélisation SCADA et de création d'images de postes.

Par ailleurs, le processus d'appel à propositions pour le recrutement d'un consultant individuel chargé d'élaborer et d'aider à la validation de la convention d'exploitation de la fibre optique de la CEB par la SBEE dans le cadre de l'exploitation du dispatching s'est achevé. Le contrat est signé avec le consultant le 17 juin 2020.

- **Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center (Centre principal et Centre de repli) + équipement :**

L'exécution des travaux de construction des bâtiments du Dispatching à Akassato et à Bohicon par le Groupement Plan Libre/SEIB/ENSBTP se poursuit.

Au niveau du bâtiment principal du centre d'Akassato, il est à noter l'achèvement des travaux tels que la pose des conduites pour la plomberie, la réalisation des essais d'écoulement et d'étanchéité des joints sur les conduites d'évacuation de plomberie, la mise en place des fonds de poutres, le coffrage de la cage d'escalier.

Pour le local technique, les travaux de coffrage, le voile de la façade latérale gauche, le rallonge et la mise en place du ferrailage des voiles en élévation ainsi que le passage des fourreaux de courant électrique fort et faible ont été réalisés.


Quant au terrain de football, les travaux topographiques, le coulage des poteaux et du couronnement ainsi que la mise à niveau de la plate-forme ont été achevés.

En ce qui concerne le centre de secours (BUNDCC) de Bohicon, les travaux de coffrage et de coulage des voiles en soubassement se poursuivent. Les remblais sous formes de dallage sont achevés ainsi que la rallonge des armatures des poteaux et voiles en soubassement.

- **Suivi des activités du Consultant en Gestion de Programme (PMC - Program Management Consultant)**

Au cours du trimestre, le PMC a procédé à l'évaluation de différents documents soumis par les Superviseurs et a entrepris plusieurs réunions de coordination sur le thème de la planification avec les Entrepreneurs EIFFAGE-RMT, CEGELEC, SIEMENS/AG, GE et les Ingénieurs SOFRECO-COLENCO et TRACTEBEL/IRAF. Il a également mis à jour l'évaluation de l'impact de la COVID-19 sur les activités du programme MCA Benin II.

Graphique 2 : Niveau d'exécution du Projet « Distribution d'Electricité »



Ce graphique montre un écart de réalisation de 12,25% par rapport aux prévisions. Les détails sur les activités non réalisées se trouvent dans le tableau n°5 à la page 38 : « *Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation* ».

1.1.3. Projet « Accès à l'Electricité Hors-Réseau »

Au cours du trimestre, le projet « Accès à l'électricité Hors-Réseau » a enregistré les réalisations suivantes :

- **Etude pour la mise en place d'un environnement propice à l'électrification hors-réseau au Bénin**

Le contrat du Consultant IED/Practical Action relatif au renforcement des capacités des acteurs de l'Électricité Hors-Réseau (EHR), est arrivé à terme. Le processus de clôture de ce contrat est en cours.

Cependant, un processus de contractualisation par entente directe avec le Consultant IED est enclenché. Ce nouveau contrat vise principalement à accompagner MCA-Bénin II, l'ABERME et l'ARE dans le processus d'élaboration des conventions de concession à signer avec les promoteurs de mini-réseaux électriques et dans le suivi de l'exécution desdits contrats par ces derniers.

A cet effet, l'offre financière soumise a été évaluée le lundi 15 juin 2020. Les négociations sont en cours en vue de la signature du contrat.

- **Mise en œuvre de la Facilité d'énergie propre hors-réseau (OCEF)**

Les accords de cofinancement des projets des deux promoteurs restants ENERDAS et SELF du premier appel à projets ont été signés respectivement les 14 et 18 mai 2020.

La plupart des promoteurs retenus du premier appel à projets ont démarré leurs activités avec les commandes des équipements conformément au planning soumis. La livraison de ces commandes pourrait connaître du retard dû aux effets de la pandémie de la Covid-19.

Au niveau du deuxième appel à propositions de Projets (AàP2), huit (08) accords de cofinancement ont été signés sur les onze (11) retenus, au cours du mois de Juin 2020. Les accords de cofinancement signés concernent : (i) deux (02) projets de distribution de kits solaires (fenêtre 3) ; (ii) un (01) projet pour l'efficacité énergétique (fenêtre 4); (iii) cinq (05) projets de mini-réseaux (fenêtre 2).

Des trois (03) accords restants, deux (02) ont reçu l'avis de non-objection de MCC et entrent dans le processus de signature. Il s'agit des accords des consortiums GDS/ARESS/Blue Solutions et d'Akuo/Power.

De même, le modèle de convention de concession a été finalisé avec l'ARE, l'ABERME et les promoteurs, le 17 juin 2020. Quant aux dossiers constitutifs pour les titres d'exploitation des mini réseaux électriques, ils sont en cours d'instruction par le comité ad'hoc d'instruction mis en place à cet effet.

Par ailleurs, il est signalé que l'ABE a procédé le 12 juin 2020 à la validation des PGESS de tous les projets retenus de l'OCEF, à l'exception de celui du promoteur Tolaro pour lequel des clarifications sont attendues.

- **Efficacité énergétique :**

- **Audit énergétique**

Les rapports d'audits énergétiques du second lot d'entreprises industrielles après deux revues techniques successives de MCA-Bénin II et de l'équipe de Due Diligence de MCC sont en cours de finalisation au niveau du Consultant. Les audits énergétiques pour le second lot de bâtiments de l'Administration publique se poursuivent.

L'appui technique aux entreprises industrielles ayant bénéficié d'un audit énergétique s'est poursuivi au cours de ce trimestre. Ainsi, les 06 et 09 avril 2020, deux sessions de formation via skype (sous forme de webinaire) portant sur l'audit interne des entreprises industrielles dans le cadre de la certification à la Norme ISO 50001 ont été organisées au profit de ces entités industrielles.

- **Normes et étiquettes d'efficacité énergétique**


Le projet de communication sur la prise de décret relatif aux réfrigérateurs a été transmis au Ministère de l'Energie.

Quant aux textes d'application du décret n°2018-563 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique du 19 décembre 2018, tels que l'arrêté portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil d'Orientation et de Suivi et l'arrêté portant procédures d'importation, de vente, de surveillance et de contrôle du marché des lampes, climatiseurs individuels et réfrigérateurs au Bénin, ils ont été transmis à la Cellule d'Analyse des Arrêtés Ministériels et Préfectoraux du Secrétariat Général du Gouvernement pour examen et approbation.

Il est à relever le lancement par le Ministre de l'Energie, le 26 juin 2020, de l'entrée en vigueur, à partir du 30 juin 2020, du décret n°2018-563 du 19 décembre 2018, fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin.

Enfin, le projet a appuyé le développement et l'installation d'un progiciel avec extension au niveau du GUCE (Guichet Unique pour le Commerce Extérieur) pour automatiser les demandes d'autorisation d'importation de matériels électriques (lampes, climatiseurs, réfrigérateurs, etc.) par les importateurs.

Graphique 3 : Niveau d'exécution du Projet « Accès à l'Electricité Hors Réseau »



Il se dégage un écart de réalisation de 8,47% par rapport aux prévisions. Cet écart se justifie par la non réalisation des activités consignées dans le tableau n°5 à la page 38 : « *Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation* ».

1.1.4. Département de la « Performance Environnementale et Sociale »

- **Mise en œuvre du Système de Gestion Environnementale, Sociale, Santé et Sécurité (SGESSS) et du Plan d'Engagement avec les Parties prenantes (PEPP)**

Au cours du trimestre, le projet a poursuivi la vulgarisation du SGESSS actualisé à l'endroit des parties prenantes.

Une veille permanente sur la prise en compte des aspects Environnemental, Social, Santé et Sécurité dans toutes les activités de MCA-Bénin II est faite. Ainsi, des sessions de formation du personnel des entreprises de construction des lignes et postes électriques et des Ingénieurs de supervision ont été organisées sur la méthodologie de sécurité à mettre en place au cours de l'abattage des arbres. La formation sur l'utilisation de la plateforme du SGESSS, a été poursuivie à l'endroit du personnel de MCA-Bénin II, des Ingénieurs de supervision et du

personnel des Entreprises de construction. Il a été procédé également à la révision des documents ci-après: (i) Plan de Gestion Environnementale et Sociale- (PGES) ; (ii) Plan de Gestion Santé & Sécurité- (PGSS) ; (iii) Plan d'Engagement des Parties (PEP) ; (iv) Plan d'Intégration Sociale & Genre- (PISG).

Le projet a, aussi, réalisé la cartographie des PAP des places d'affaires autour des postes électriques.

- **Réalisation des études et travaux sur les sites de traitement des matières dangereuses**

L'analyse de risques Environnementaux, Santé et Sécurité des sites de gestion des sols et équipements électriques à Sakété (Centre d'enfouissement technique de Takon), à Parakou (poste SBEE) et à Natitingou a été achevée.

Le processus de passation de marchés pour le recrutement d'un opérateur chargé de la gestion des matières contaminées, est toujours en cours.

Quant aux études géotechniques, hydrologiques et hydrogéologiques sur les sites de gestion des matières contaminées de Parakou et de Takon, elles se poursuivent.

Le processus de passation des marchés relatif à l'acquisition des géomembranes et l'aménagement des sites de gestion des matières contaminées a été finalisé. Les négociations avec l'entreprise CEGELEC retenu au terme de ce processus sont en cours en vue de la signature du contrat en Juillet 2020.

- **Sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques / Infrastructures de distribution**

Après la restitution du PAR postes aux différentes parties prenantes, le processus de signature des engagements et de paiement des compensations aux PAPs a démarré.

Le processus de signature et de paiement des compensations aux PAP des places d'affaires situées le long des emprises des lignes souterraines a également démarré.

L'affinement du projet de PAR /IPP se poursuit. Une série d'ateliers de validation des taux de compensation des actifs affectés (cultures, terres, arbres) a été organisée respectivement à Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou. Ledit PAR est en cours de finalisation et les séances de sa restitution aux parties prenantes et aux PAP est prévue pour le mois de juillet 2020.

Les visites des sites du projet de distribution de l'énergie électrique à Cotonou, Parakou, Djougou, Natitingou et de construction des plateformes de gestion des matières dangereuses (Takon, Parakou et Natitingou) ont été effectuées avec la Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse (DGEFC), du 10 au 30 juin 2020. Ces visites ont permis d'inventorier les arbres à abattre/élaguer avant l'obtention de l'autorisation de coupe.

- **Consultant en Gestion Environnementale et Sociale (CGES)**

Les rapports mensuels des mois de Décembre 2019 à Février 2020 soumis par le consultant, ont été validés par MCA-Bénin II.

Il a été aussi enregistré la validation du SGESSS révisé pour le compte de l'année 2020.

Par ailleurs, le Département a enregistré à son actif le démarrage du processus de révision annuelle du Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP).

1.1.5. Département de l'Intégration du Genre et de l'Inclusion Sociale (DIGIS)

- **Mise en œuvre du Plan d'Intégration Sociale et Genre (PISG)**

Le processus de révision du PISG de MCA-Bénin II a été finalisé et le document révisé est mis en ligne. Le DIGIS a apporté un accompagnement technique pour l'élaboration des PISG pour les lignes et postes électriques à construire et a fait le suivi de la mise en œuvre de celui du Dispatching.

- **Genre et Inclusion Sociale à la SBEE**


L'opérationnalisation par la SBEE des trois (03) Plans d'Actions pour la mise en œuvre des recommandations de l'Audit genre se poursuit. Dans ce cadre la charte sociale et genre élaborée, est en cours de signature. De même, les dispositions sont en cours pour la mise en place d'un service social à la Direction des Ressources Humaines.

- **Entrepreneuriat Féminin dans le domaine de l'Électricité (WEE) :**

Les versions finales des rapports de mentorat ont été examinées et validées.

Une évaluation de l'impact de la COVID-19 sur le WEE-Initiative a été faite ainsi que la mise œuvre des mesures d'atténuation des risques liés à la propagation de la maladie prises par les entreprises. De cette évaluation, il ressort, entre autres, que la pandémie de la COVID-19 a impacté le déroulement du mentorat en ce sens que l'équipe de ENERGY 4 IMPACT (E4I) a été obligée de changer d'approche méthodologique en faisant recours au mentorat à distance à travers des appels téléphoniques, l'utilisation de WhatsApp, etc., accompagnée de conseils et recommandations sur la situation sans oublier les mesures à prendre pour atténuer les conséquences sur le plan économique et financier (baisse de la production, mise en congé du personnel, travail présentiel en rotation, arrêt du processus de recrutement, etc.).

Graphique 4 : Performance cumulée des projets pour le trimestre d'Avril à Juin 2020



Les détails sur les justifications des écarts sont consignés dans le tableau n°5 à la page 38 : « *Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation* ».

1.2. ACTIVITES DE SUIVI & EVALUATION

Les activités de suivi et évaluation réalisées au cours du trimestre sont les suivantes :

- **Mise en œuvre du Plan de Suivi-Évaluation**

La DESE a, conformément au Plan de Suivi-Evaluation, tenu la septième (7^{ème}) rencontre périodique avec les Points Focaux de Suivi-Évaluation le 09 avril 2020. Cette rencontre a permis d'échanger avec les participants sur les réalisations du Programme ainsi que les défis à relever au cours du trimestre suivant.

Les principales réalisations dans le cadre de l'exécution du contrat avec AM Afrique relatif à l'acquisition et l'installation des compteurs communicants (smart meters) sur le réseau de la SBEE) en vue de la collecte de données pour le calcul de certains indicateurs et l'évaluation d'impacts sont les suivantes : (i) Production et livraison à Cotonou des quarante-cinq (45) compteurs SL 7000 et de leurs modems, (ii) Production et livraison à Cotonou des 245 compteurs monophasés GEN5 et de leurs coffrets, (iii) Conception du système de gestion UIQ ; (iv) Formation de l'équipe projet de la SBEE sur les Compteurs GEN5¹ ainsi que la plateforme de transfert des données.

Il est à noter que l'exécution de ce contrat a été perturbé par la pandémie de la COVID-19. En effet, la plupart des équipements ayant été commandés en Chine et en Europe, leur production et transport à Cotonou ont enregistré des retards considérables.

- *Evaluation d'impact des projets*

L'Évaluateur Indépendant, MATHEMATICA Policy research recruté par MCC pour l'évaluation d'impacts du projet « Réformes des Politiques et Renforcement Institutionnels » a procédé au cours ce trimestre à la préparation des enquêtes de collecte de données de référence.

Quant à l'Évaluateur indépendant, Social Impacts en charge de l'évaluation d'impacts du projet « Accès à l'Électricité Hors-Réseau », il a procédé à la collecte des données de référence au cours du trimestre d'Avril à Juin 2020.

- *Actualisation de l'ITT et du taux d'exécution physique des projets*

Le tableau de suivi des indicateurs (ITT) a été actualisé avec les données collectées auprès des entités de mise en œuvre. La version finale a été approuvée par MCC.

La DESE a procédé aussi à l'actualisation de l'évaluation des taux d'exécution physique des projets à fin Juin 2020.

¹ Compteur de marque ITRON

- **Elaboration de rapports périodiques**

- Rapports Narratifs des Fonds (Compact et GoB)

La DESE a participé au cours du trimestre, à l'élaboration des rapports narratifs des Fonds du Programme pour la période d'Avril à Juin 2020. Les commentaires de MCC sur les différents rapports ont été pris en compte et la version française desdits rapports a été élaborée pour la session du Conseil d'Administration du 18 juin 2020.

- ITT Narrative report

Le rapport narratif du tableau de suivi des indicateurs pour le trimestre a été élaboré et approuvé par MCC.

- Rapport Annuel de Performance

Le Rapport Annuel de Performance 2019 a été finalisé et mise en ligne (<https://mcabenin2.bj/uploads/multimedia/rapport-de-performance-2019.pdf>).

- **Etudes et enquêtes**

- Enquête de collecte de données de référence

Le processus de sélection par entente directe avec l'INSAE pour la reprise de l'étude de référence est allé à son terme au cours du trimestre sous revue. Le contrat avec l'INSAE a été signé le 03 juin 2020. L'atelier de lancement de l'étude qui a eu lieu le 30 juin 2020, a enregistré la participation des parties prenantes, notamment des représentants de la SBEE, de l'ARE, de l'ABERME et de la DGRE. Le consultant a réalisé au cours de la semaine du 22 au 26 juin 2020, une mission exploratoire dans les agences de la SBEE pour mieux élaborer son rapport méthodologique.


- Revue de la qualité des données des indicateurs utilisés par Programme MCA-Bénin II

Le processus de passation de marchés en vue de la sélection d'un Consultant pour la réalisation de la 2^{ème} revue de la qualité des données des indicateurs utilisés par Programme MCA-Bénin II a été lancé le 22 mai 2020. Le date du dépôt des offres est fixée le 09 juillet 2020

- **Appui aux Projets**

La Direction a fait la revue des rapports périodiques des consultants PMC, CGES et NIRAS Finland Oy. Elle a également pris part active dans le fonctionnement des différentes équipes projets mises en place à la suite de la réorganisation du travail au sein de MCA-Bénin II. Il s'agit des équipes projet « Lignes Électriques », « Postes et Dispatching », « Réformes et IPP » et « OCEF et Efficacité Énergétique ».

Graphique 5 : Niveau d'exécution des activités de la DESE



Il ressort de ce graphique qu'il y a un écart de réalisation de 12,73% par rapport aux prévisions. Cet écart s'explique par la non réalisation des activités inscrites dans le tableau n°5 à la page 38 : « *Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation* ».

1.3. GESTION ADMINISTRATIVE ET FIDUCIAIRE DU PROGRAMME

- **Gestion des Ressources Humaines**

Le nombre du personnel en poste au 30 juin 2020, est de 59 dont 20 femmes. Les processus de recrutement en cours sont relatifs aux positions de Spécialiste Suivi des Projets – Nord, Spécialiste Junior – Budget, Spécialiste Lignes Électriques, Assistant (e) Administratif (ve) et Assistant (e) Administratif (ve) et Financier (ère) – Parakou.

- **Gestion Administrative**

L'opérationnalisation de la nouvelle structure organisationnelle de MCA-Bénin II se poursuit avec le déploiement de l'appui logistique pour l'ouverture du bureau Nord à Parakou. De même, la mise en place des mesures préventives se poursuit afin d'éviter la propagation de la maladie liée au Corona Virus.

- **Gestion Financière**

Le point d'exécution du budget des fonds MCC et de la contrepartie du Gouvernement du Bénin pour le trimestre d'Avril à Juin 2020 se présente comme suit :

Tableau 1 : Exécution du budget du fonds COMPACT pour la période d'Avril à Juin 2020

PROJETS	ENGAGEMENTS D'AVRIL A JUIN 2020 (\$US)			DECAISSEMENTS D'AVRIL A JUIN 2020 (\$US)		
	Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%
1. Projet "Réformes Politiques & Renforcement des Institutions"	123 778	84 356	68,15%	2 636 336	1 007 929	38,23%
2. Projet "Production d'Energie Electrique"	700 000	0	0%	1 144 135	0	0%
3. Projet "Distribution d'Energie Electrique"	50 488 570	46 894 811	92,88%	30 145 038	22 360 607	74,18%
4. Projet "Accès à l'Electricité Hors Réseau"	29 513 198	10 639 644	36,05%	4 851 713	1 251 427	25,79%
5. Suivi & Evaluation	230 000	240 022	104,36%	984 170	89 039	9,05%
6. Administration & Contrôle	2 311 381	857 290	37,09%	2 216 064	1 578 124	71,21%
TOTAL	83 366 927	58 716 123	70,43%	41 977 456	26 287 126	62,62%

Source : MCA-Bénin II

Le taux d'engagement cumulé des ressources du Projet « Reformes des Politiques et Renforcement Institutionnel » évalué à 68,15% contre un taux prévisionnel de 100% s'explique essentiellement par la non réalisation de toutes les activités relatives à la communication sur les volets « Efficacité Energétique », OCEF et « réformes des politiques ».

Le faible taux de décaissement de 38,23% sur ce projet se justifie par le fait que l'Opérateur du contrat de gestion de la SBEE n'a pas encore soumis tous les livrables dus pour le trimestre sous revue. De même les livrables déjà soumis n'ont pas encore été approuvés.

Au niveau du Projet « Production d'Énergie Électrique », il n'y avait pas de prévision d'engagements et de décaissements pour le trimestre d'Avril à Juin 2020 parce que les PAR relatifs aux sites solaires photovoltaïques, devant servir à payer les PAP, n'ont pas encore été approuvés.

Quant au Projet "Distribution d'Énergie Électrique", la plupart des principaux engagements prévus dans le cadre de ce projet ont été effectivement réalisés. Le taux de décaissement de 74,18% s'explique essentiellement par le fait que les acomptes ont été versés pour tous les contrats de travaux. La non-réalisation à 100% du taux de décaissement prévisionnel sur ce projet s'explique par le fait que :

- les Consultants en charge du NDCC-IT et de la supervision des travaux de renforcement du réseau ont soumis des factures d'un montant total inférieur à ce qui est prévu ;
- le Consultant en charge de la construction du bâtiment du NDCC a soumis une facture d'un montant inférieur à la prévision ;
- L'ESOC a soumis des factures d'un montant total inférieur à ce qui est prévu ;
- le PMC a soumis des factures d'un montant total inférieur à la prévision ;

Par ailleurs, certaines avances dont le paiement était préalablement prévu sur le financement du projet « Distribution d'électricité" ont finalement été payées sur les fonds de la contrepartie nationale.

En ce qui concerne le Projet "Accès à l'Électricité Hors Réseau", le taux d'exécution de 36,05% est dû au fait que tous les accords de subventions de l'OCEF n'ont pas encore été signés.

Le faible taux d'exécution de 25,79% (base décaissement) s'explique par le non-paiement des avances relatives aux subventions à mettre en place au profit des projets retenus.

Le taux d'engagement du trimestre au niveau du « Suivi Évaluation » est de 104,36% parce que l'équivalent en dollar US du montant du contrat de "Collecte des Données de référence" est supérieur à la prévision.

Le taux de décaissement de 9,05% est dû au non-paiement de l'avance à payer dans le cadre de l'acquisition des compteurs intelligents.

Au niveau de « Administration & Contrôle », le processus de passation de marchés se poursuit pour certaines dépenses administratives. Des voyages administratifs ainsi que certaines réunions et formations ont été reportés au prochain trimestre à cause de la non-disponibilité des partenaires à rencontrer. C'est ce qui justifie le faible taux d'exécution de 37,09% pour les engagements.

Tableau 2 : Exécution du budget du fonds GoB pour la période d'Avril à Juin 2020

PROJETS	ENGAGEMENTS D'AVRIL A JUIN 2020 (\$US)			DECAISSEMENTS D'AVRIL A JUIN 2020 (\$US)		
	Prévu	Réalisé	%	Prévu	Réalisé	%
3. Projet « Distribution d'Electricité »	176 304	0	0%	2 446 304	2 270 000	93%
6. Projet Administration et Contrôle du Programme	124 598	73 033	59%	367 274	164 346	45%
TOTAL	300 902	73 033	24,27%	2 813 579	2 434 346	86,52%

Source : MCA-Bénin II

Les engagements prévus au niveau du "Distribution d'Energie Electrique" sont relatifs à l'acquisition des cartes d'identité nationale pour les personnes affectées par les projets (PAPs). L'ANIP a programmé la livraison desdites cartes pour le mois de Juillet 2020. C'est ce qui justifie le taux d'exécution de 0%. L'essentiel des décaissements prévus sur ce projet a été réalisé.


Au niveau de l'Administration et Contrôle, la signature du contrat du Médecin de Travail n'a pas été effectif dans le trimestre. C'est ce qui justifie le taux de 59% d'exécution des engagements. Le taux de décaissement de 45% est lié au non-paiement des livrables du contrat d'acquisition et d'installation des équipements de sécurité.

Tableau 3 : Performance cumulée du trimestre d'Avril à Juin 2020 - fonds MCC et Gouvernement du Bénin

FONDS	ENGAGEMENTS D'AVRIL A JUIN 2020 (\$US)		TAUX TRIMESTRIEL	DECAISSEMENTS D'AVRIL A JUIN 2020 (\$US)		TAUX TRIMESTRIEL
	Prévu	Réalisé		Prévu	Réalisé	
GOB	300 902	73 033	24,27%	2 813 579	2 434 346	87,52%
COMPACT	83 366 928	58 716 123	70,43%	41 977 456	26 287 126	62,62%
TOTAL	83 667 830	58 789 156	70,26%	44 791 035	28 721 472	64,12%

Source : MCA-Bénin II

Graphique 6 : Performance Financière cumulée des Fonds Compact et GoB pour le trimestre d'Avril à Juin 2020



Le graphique montre que les Fonds Compact sont engagés à hauteur de 70% contre environ 24% pour les Fonds GoB. Le taux des décaissements cumulés des Fonds Compact est évalué à 63% au 30 juin 2020, et établi à 87% pour les Fonds GOB sur la même période.

1.4. ACTIVITES AU NIVEAU DE LA PASSATION DES MARCHES

Tableau 4 : Point des activités de passation de marchés menées au cours du trimestre d'Avril à Juin 2020


Rubriques	Avril-Juin 2020							
	Prévisions				Réalizations			
Marchés	LANCEMENT	Ouvertures	Evaluations	Contrats	LANCEMENT	Ouvertures	Evaluations	Contrats
Services Consultants	3	2	2	2	3	3	2	1
Services non Consultants	0	0	1	1	0	0	1	1
Biens	1	1	1	2	1	1	1	1
Travaux	0	0	0	1	0	0	0	1
Totaux	4	3	4	6	4	4	4	4
Taux de réalisation					100,00%	133,33%	100,00%	66,67%

Source : MCA-Bénin II

De ce tableau, il ressort que :

- Tous les marchés programmés au cours du trimestre ont été lancés, soit un taux d'exécution de 100% ;
- Il est noté que quatre (04) ouvertures ont été réalisées au lieu de trois (03) programmées, soit un taux d'exécution de 133,33% (**l'ouverture du Recrutement d'un cabinet pour l'Audit financier des comptes de MCA-Bénin II a été réalisée plus tôt que prévu*) ;
- Toutes les ouvertures programmées ont été réalisées, soit un taux d'exécution de 100% ;
- Quatre (04) contrats ont été signés contre six (06) prévus, soit un taux d'exécution de 66,67%.

Graphique 7 : Performance de la passation des marchés pour le trimestre d'Avril à Juin 2020



1.5. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DE LA DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES

La Direction de la Communication et des Relations Publiques a assuré la couverture médiatique des activités du trimestre telles que : (i) la réunion de cadrage pour le contrat des travaux de Renforcement et de réhabilitation des postes électriques du lot A ; (ii) les séances de restitution du PRMS lignes aux PAP; (iii) la cérémonie de signature de l'accord de prestation de service avec l'Agence Nationale d'Identification des Personnes (ANIP); et (iv) la présentation aux membres du Conseil Economique et Sociale (CES) sur les contraintes et atouts de l'Exploitation des sources d'énergies renouvelables au Bénin.

Au cours de ce trimestre, la DCRP a organisé des activités spécifiques pour les trois (03) ans du MCA-Bénin II, notamment les expositions itinérantes et virtuelles, les jeux concours et des conférences de presse.

Les réunions mensuelles du « Comité Communication Energie » ont régulièrement eu lieu au cours du trimestre ainsi que la publication des revues de presse « Energie » quotidiennes et hebdomadaires ainsi que le journal audio.

Le suivi et la sécurité du système d'information ont été assurés pour garantir la continuité du service informatique et télécoms fourni aux utilisateurs.

1.6. ACTIVITES REALISEES AU NIVEAU DES ORGANES DE GOUVERNANCE DU PROGRAMME

Les activités menées au niveau des organes de gouvernance du Programme au cours du trimestre sous revue, se présentent comme suit :

1.6.1. Activités du Conseil d'Administration du MCA-Bénin II

La dix-neuvième session ordinaire du Conseil d'Administration a eu lieu le 18 juin 2020. Au cours de cette session, les Administrateurs ont examiné et ratifié les documents requis pour les demandes de décaissement du financement du Programme (Fonds Compact) pour le trimestre 4 de l'Année fiscale 2019-2020 (Juillet-Août-Septembre 2020) et ont approuvé les documents de décaissement de la contribution du Gouvernement pour le même trimestre. Les Administrateurs ont également approuvé (i) le Plan de Passation des Marchés pour la période du 1^{er} juillet 2020 au 30 juin 2021 ; (ii) l'avenant n°2 au contrat N°PP1-COM-EDP-03 portant « Acquisition d'un système d'information pour le Centre National de Contrôle de la Distribution de l'Electricité (NDCC-IT) » ; (iii) l'avenant n°3 au contrat N°PP3-COM-EDP-11 B portant « Renforcement et Réhabilitation du réseau de Distribution d'Electricité au niveau régional et à Cotonou – Lignes Lot B » ; (iv) l'avenant n°2 au contrat N°PP1-COM-PRISMP 01 portant « Audits Energétiques et Maîtrise d'œuvre pour la réalisation de projets pilotes d'économie d'énergie » ; (v) l'avenant n°3 au contrat N°PP2-COM-PRISP-18 portant « Actualisation du modèle financier de la SBEE et simulation du plan tarifaire alternatif » ; (vi) l'avenant n°2 au contrat N°PP4-COM-PRISP-04 portant « sélection d'un consultant et d'un conseiller en transaction IPP ».

1.6.2. Soumission des documents requis pour la demande de décaissement

Il a été élaboré et soumis à MCC, les documents nécessaires aux demandes de décaissement du Fonds Compact pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020.

1.6.3. Accords de mise en œuvre avec les agences d'exécution

- **Suivi de la mise en œuvre des accords signés**

Des matériels informatiques (ordinateurs, imprimantes, logiciels) et bureautiques ainsi que des tablettes et des téléphones portables ont été mis à la disposition de la SBEE, de l'ARE, de l'ABERME, de l'ANM et de l'ABE.

Les préparatifs sont en cours pour la mise à disposition de matériels informatiques et bureautiques au profit des Mairies et Ministères bénéficiaires du programme MCA-Bénin II.

Le point d'exécution des accords pour le trimestre d'Avril à Juin 2020, fait ressortir les réalisations par entité de mise en œuvre ainsi qu'il suit :

- **SBEE :** La SBEE a contribué à la réalisation de plusieurs activités, notamment au niveau des panels d'évaluation, des réunions de comité de pilotage, des visites de terrain, des conférences téléphoniques et ateliers techniques, des formations, etc. Elle a aussi participé à la revue des livrables de conception des postes et du dispatching, des rapports d'avancement ainsi qu'aux révisions du Plan Général de Réseau Télécom (PGRT).

La SBEE a pris part, le 16 juin 2020, à l'examen et à la validation du rapport provisoire de l'étude relative à la mise en place d'un mécanisme de subvention ciblée au profit des consommateurs vulnérables face à la réforme tarifaire. Elle a également pris part à l'atelier de lancement de l'étude de collecte des valeurs de référence des indicateurs du Plan de Suivi-Evaluation.
- **CEB :** La CEB a participé à la réalisation de plusieurs activités, notamment la revue des livrables de conception des postes électriques et du dispatching, des rapports d'avancement ainsi que les révisions successives du PGRT.
- **ANM :** L'ANM a pris part aux séances de travail pour préparer : (i) le projet de communication à introduire en Conseil des Ministres pour la prise de décret sur les réfrigérateurs et (ii) l'adoption des textes d'application du décret n°2018-563 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique du 19 décembre 2018, notamment les Arrêtés portant attributions, organisation et fonctionnement du Conseil d'Orientation et de Suivi et procédures d'importation, de vente, de surveillance et de contrôle du marché des lampes, climatiseurs individuels et réfrigérateurs au Bénin.

MCA-Bénin II a appuyé l'ANM pour la mise à jour de son Plan de travail pour le troisième trimestre de l'année 2020.
- **ABE :** L'ABE a participé aux séances de présentation des PAR. L'Agence a également pris part à la validation des PGESS des projets OCEF le vendredi 19 juin 2020 ainsi qu'à la restitution des PRMS pour les lignes de Cotonou et les PAR pour les lignes de Parakou.
- **ABERME :** L'ABERME a pris part aux ateliers de renforcement de capacités et de sensibilisation des principaux acteurs sur les dispositions réglementaires relatives à la mise en œuvre des normes de performance énergétique pour les lampes, les climatiseurs et réfrigérateurs. Elle a également pris part aux séances de travail pour préparer : (i) le projet de communication à introduire en Conseil des Ministres pour la prise de décret sur les réfrigérateurs et (ii) l'adoption des textes d'application du décret n°2018-563 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique du 19 décembre 2018, notamment les Arrêtés portant création du Conseil d'Orientation et de Suivi et procédures d'importation des équipements économes en énergie électrique au Bénin.

Enfin, l'ABERME a procédé à l'examen et à la validation des conventions de concession à l'endroit des promoteurs.

MCA-Bénin II a appuyé l'ABERME pour la mise à jour de son Plan de travail pour le troisième trimestre de 2020.

- **ARE :** L'ARE a participé à la validation des livrables soumis par les consultants notamment la version finale de l'Avant-Projet Sommaire et la version provisoire de l'Avant-Projet Définitif du plan architectural pour la construction du siège de l'ARE. Elle a aussi procédé à l'examen et à la validation du modèle de conventions de concession avec les promoteurs de mini-réseaux d'électrification hors-réseau.

- **ANIP :** L'Accord avec l'Agence Nationale d'Identification des personnes (ANIP) a été signé ce 19 mai 2020. Ledit Accord prévoit la mise à disposition des PAPs du Programme de Certificat d'identité Personnel nécessaire et indispensable pour le paiement des PRSM.

- **Elaboration et signature de l'Accord de Mise en œuvre avec le Ministère de l'Energie (ME) :** Après la signature de l'accord, les activités ci-après ont été menées : (i) mise en place, par arrêté ministériel, de l'équipe IPP pour conduire le processus de sélection des IPPs et faire le suivi des autres étapes de réalisation des centrales solaires photovoltaïques ; (ii) sélection de deux consultants individuels pour accompagner le Ministère de l'Energie dans la mise en œuvre des différentes réformes en cours dans le secteur de l'énergie électrique ; (iii) élaboration en cours de la programmation opérationnelle des activités à réaliser au second semestre de l'année 2020.

- **Mairies (Porto Novo, Sèmè-Podji, 'Abomey-Calavi, Cotonou, Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou)**

Les Mairies ont pris une part active aux activités de sécurisation des sites de construction des centrales solaires photovoltaïques, du dispatching, des postes et lignes. Elles ont aussi participé aux séances de sensibilisation des PAPs autour des PAR et des PRMS, à la restitution des PRMS et PAR lignes.

2. ACTIVITES PLANIFIEES NON REALISEES, OBSTACLES RENCONTRÉS ET MESURES D'ATTENUATION

Tableau 5 : Activités planifiées non réalisées, justifications / obstacles rencontrés et mesures d'atténuation

ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	JUSTIFICATIONS / OBSTACLES RENCONTRÉS	MESURES ET ACTIONS DE RÉOLUTION / CONTOURNEMENT
Projet « Réforme des Politiques et Renforcement Institutionnel »		
Faire signer le Contrat-Plan 2019-2023 entre l'Etat et la SBEE.	La finalisation du document par les parties prenantes a pris plus temps que prévu.	Appuyer les parties prenantes afin de finaliser le document dans les plus brefs délais et le soumettre au Gouvernement pour adoption et signature.
Suivre la mise en œuvre de l'option 4 du contrat IPP : bouclage financier	Le long délai de passation des marchés pour la sélection des IPPs induit un retard dans l'activation de l'option 4 relative au bouclage financier.	Activer l'option dès que l'évaluation des offres serait achevée.
Projet « Distribution d'Electricité »		
Valider les livrables de conception avec les parties prenantes	<ul style="list-style-type: none"> • Retard dans la soumission des livrables par le consultant ; • Retard dans la prise en compte des observations faites par les parties prenantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Faire des rappels réguliers au consultant ; • Organiser dans les plus brefs délais une vidéo-conférence avec les parties prenantes et le consultant pour faciliter la prise en compte des observations en vue de la finalisation de l'élaboration du livrable.
Projet « Accès à l'Electrification Hors-Réseau »		
Signer les accords de cofinancement pour les projets de l'AàP2 et suivre la mise en œuvre des investissements	Huit (8) accords sur 11 ont été signés. La revue des projets d'accord a pris plus de temps que prévu.	Finaliser les trois projets d'accord restants et les signer au cours du prochain trimestre.
Suivre l'élaboration des dix (10) rapports d'audits énergétiques des autres bâtiments de	Retard dans la soumission des rapports.	Finaliser l'examen des rapports au cours du prochain trimestre

ACTIVITES PREVUES NON REALISEES	JUSTIFICATIONS / OBSTACLES RENCONTRÉS	MESURES ET ACTIONS DE RÉOLUTION / CONTOURNEMENT
l'administration publique et les examiner	Retard dans l'examen des rapports.	
Examiner et valider les versions finales des cinq (05) rapports des entités industrielles	Retard de la soumission des rapports finalisés par le consultant.	Relancer le consultant et organiser des séances de suivi plus rapproché.
Performance Environnementale et Sociale		
Préparer et organiser la mission de suivi des travaux de réalisation et de mise en œuvre des PAR sur les sites de distribution au niveau régional.	L'activité n'a pas eu lieu à cause de la contrainte du cordon sanitaire due à la COVID-19.	Cette activité est reportée pour le mois de juillet 2020.
Intégration du Genre et Inclusion Sociale		
Finaliser et signer l'accord avec le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance	Long processus d'échanges et de revue par les parties prenantes.	Cette activité est reportée au prochain trimestre.
Faire le suivi de la mise en œuvre des chartes GIS des promoteurs de l'OCEF (AàP1, premier appel à propositions) et finaliser celles des promoteurs de (AàP2, deuxième appel à propositions).	Les promoteurs des projets OCEF n'ont pas encore démarré les activités.	Cette activité est reportée au prochain trimestre.
Organiser la première séance publique d'information des femmes entrepreneures dans le domaine de l'électricité.	L'expert genre de NIRAS est en cours de remplacement et les promoteurs des projets OCEF n'ont pas encore démarré les activités.	Cette activité est reportée au prochain trimestre.
Direction de l'Economie et du Suivi Evaluation		
Préparer la réception in situ des analyseurs déployés sur le réseau de la SBEE	Les dysfonctionnements observés au niveau de la carte SIM fournie par la SBEE pour le transfert des données n'ont pas permis au Consultant GOPA de finaliser à distance les tests sur la plateforme.	La SBEE a procédé déjà au remplacement de la carte SIM. Faire élaborer et suivre la mise en œuvre par GOPA d'un chronogramme révisé pour la finalisation des tests et la réception in situ des analyseurs et de leur plateforme.

3. PRINCIPALES ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LE TRIMESTRE DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020

1.1. AU NIVEAU DE LA DIRECTION DES OPERATIONS

Pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020, la Direction des Opérations envisage de :

1.1.1. Réforme des Politiques et Renforcement des Institutions

- ❖ Suivre la mise en œuvre de la réforme tarifaire ;
 - Soumettre le rapport final de l'étude à la mise en place d'un mécanisme de subvention ciblée au profit des consommateurs vulnérables face à la réforme au Gouvernement ;
- ❖ Finaliser les préparatifs et former les acteurs concernés sur le modèle financier de la SBEE ;
- ❖ Suivre la mise en œuvre des recommandations de la mission d'Audit de la mise en œuvre des contrats de la SBEE ;
- ❖ Suivre la préparation de la deuxième mission d'Audit de la mise en œuvre des contrats de la SBEE ;
- ❖ Préparer et faire signer les avenants aux contrats (Contrats de Gestion et de l'Auditeur des contrats de la SBEE) ;
- ❖ Suivre la finalisation de l'évaluation des offres pour la sélection des IPP et la transmission des rapports d'évaluation aux acteurs institutionnels (ARE, CAPPP, DNCMP) pour avis ;
- ❖ Suivre la transmission du rapport de l'évaluation des offres pour la sélection des IPP au Gouvernement pour approbation ;
- ❖ Suivre l'exécution du contrat de l'Expert IPP ;
- ❖ Poursuivre le suivi de la réalisation et de la finalisation des autres étapes du contrat et la finalisation des études de conception architecturale et technique du siège de l'ARE.

1.1.2. Projet « Distribution d'Electricité »

- **Renforcement et réhabilitation du réseau de distribution de la SBEE à Cotonou et dans certaines villes du Bénin**
- ❖ Signer le contrat, lancer et suivre les travaux de construction des postes électriques pour le lot A ;
- ❖ Suivre l'exécution des contrats des travaux de construction des postes électriques pour les lots B et C ;
- ❖ Suivre l'exécution des contrats des travaux de construction des lignes électriques pour les Lots A, B et C ;

- ❖ Suivre l'exécution des contrats de supervision des travaux de construction des lots S-A et S-B.
 - **Conception et réalisation du Centre National de Contrôle de la Distribution (Dispatching) de la SBEE (Design & Build-IT) :**
- ❖ Poursuivre le suivi de l'exécution du Contrat du Dispatching SCADA-IT ;
 - Valider les livrables de conception avec les parties prenantes ;
 - Traiter les demandes de modification (Change request et change notice) ;
- ❖ Suivre l'évolution des travaux de modélisation du réseau ;
- ❖ Suivre le planning d'exécution du contrat.
 - **Conception et construction des bâtiments devant abriter le Dispatch Center (Centre principal et Centre de repli) + Équipements :**
- ❖ Suivre l'évolution des travaux sur les deux (02) chantiers à Akassato et Bohicon.

1.1.3. Projet « Accès à l'Electrification Hors-Réseau »

- **Environnement propice à l'Electrification hors-réseau**
- ❖ Finaliser les négociations de contractualisation par entente directe avec le Consultant IED pour accompagner MCA-Bénin II, l'ABERME et l'ARE en vue de la signature des conventions de concession avec les promoteurs de mini-réseaux électriques et le suivi de l'exécution des travaux ;
- ❖ Préparer et signer le contrat.
 - **Facilité d'Energie Propre Hors-Réseau**
- ❖ Suivre la mise en œuvre des investissements conformément au plan de supervision et de suivi.
- ❖ Finaliser l'instruction des dossiers au niveau de l'ABERME pour les titres d'exploitation des mini-réseaux électriques
- ❖ Démarrer les négociations entre les promoteurs et l'ARE sur les tarifs pour l'approbation des titres d'exploitation des mini-réseaux électriques ;
- ❖ Signer les premières conventions de concession.
 - **Efficacité Energétique**
- ❖ Audits énergétiques :
 - Examiner et valider les versions finales des cinq (05) rapports des entités industrielles ;

- Suivre l'élaboration des dix (10) rapports d'audits énergétiques des autres bâtiments de l'administration publique et examiner lesdits rapports ;
 - Organiser les sessions de formation des professionnels du secteur de l'énergie et celles des industriels pour la phase pratique de l'audit interne des entreprises dans le processus de certification ISO 50 001.
- ❖ Normes et étiquettes énergétiques :
- Planifier à nouveau les activités de mise en place de laboratoires de test et renforcement de capacités des techniciens de ces laboratoires.
 - Poursuivre la sensibilisation et l'information des agents de la chaîne de vente et le renforcement des capacités des agents impliqués dans le contrôle et la surveillance du marché ;
 - Suivre le processus d'adoption des textes réglementaires (décrets et arrêtés) et poursuivre le développement de l'extension du Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE) pour l'échange de données entre les GUCE et la plateforme de gestion du programme PNEE.
- ❖ Suivre la mise en œuvre de la stratégie et du plan de communication sur l'efficacité énergétique : Apporter l'appui technique nécessaire pour l'organisation de la phase de la campagne de communication au niveau des médias sur l'efficacité énergétique (émissions audio visuelles et autres).

1.1.4. Département « Performance Environnementale et Sociale »

- ❖ Poursuivre le suivi des activités de ESOC :
- actualiser le PEPP ;
 - développer un système de bordereau de transport/suivi des matières dangereuses et des sols contaminés, à intégrer dans le SGESSS ;
 - faire l'implantation de la cartographie des PAPs Places d'affaires (Lignes électriques) ;
 - développer le module de gestion des évènements et travaux.
- ❖ Suivre la mise en œuvre du SGESSS par les Parties Prenantes ;
- ❖ Suivre la mise en œuvre du Plan Opérationnel Santé & Sécurité de la SBEE ;
- ❖ Suivre le processus de passation des marchés pour le recrutement de l'Opérateur en charge de la gestion des sites de traitement des matières dangereuses ;
- ❖ Suivre l'aménagement de l'emprise d'entreposage temporaire des sols excédentaires potentiellement dangereux et sols pollués à Takon ;
- ❖ Acquérir les géomembranes et suivre leur utilisation sur les sites et la réalisation des aménagements ;
- ❖ Poursuivre le suivi et l'exécution des opérations de sécurisation foncière sur les sites de construction des lignes et postes électriques, et des centrales solaires photovoltaïques (approbation, restitution et processus de paiement des compensations) ;

- ❖ Poursuivre les séances de restitution du PRMS Lignes souterraines, restitution des PAR Lignes aériennes et des centrales solaires, et le processus de paiement des compensations ;
- ❖ Organiser la mission de suivi des travaux de réalisation et de mise en œuvre des PAR sur les sites du projet « Distribution électrique » à Cotonou et au niveau régional.
 - PAR pour les travaux de construction des postes ;
 - PAR pour les travaux de construction des lignes ;
 - PRMS pour les travaux de construction des lignes de Cotonou.

1.1.5. Département de l'Intégration du Genre et de l'Inclusion Sociale (DIGIS)

- ❖ Partager la version finale du PISG révisé de MCA-Bénin II avec les équipes projets, consultants, entrepreneurs, ingénieurs et autres parties prenantes ;
- ❖ Suivre la mise en œuvre du PISG révisé de MCA-Bénin II ;
- ❖ Donner un appui aux Ingénieurs de supervision pour le suivi technique des PISG (PISG) des lignes et postes électriques ;
- ❖ Suivre la finalisation et la mise en œuvre des PISG pour les lignes et postes électriques ;
- ❖ Poursuivre le suivi de la mise en œuvre des plan d'actions Genre et Inclusion Sociale à la SBEE ;
- ❖ Élaborer et mettre en œuvre le processus de clôture de l'initiative WEE :
 - valider le rapport trimestriel 3 de la classe 2 ;
 - faire la revue et validation du rapport final du WEE-Initiative ;
 - élaborer et valider le CPPRS ;
 - organiser une réunion bilan et perspectives avec les WEE ;
 - mise en réseau des WEE avec l'ABERME, la SBEE et le Ministère de l'Énergie.

1.2. SUIVI & EVALUATION

Les activités de la DESE pour le trimestre prochain consisteront à :

- ❖ Poursuivre la collecte des données sur les indicateurs pour l'actualisation du Tableau de Suivi des Indicateurs;
- ❖ Renseigner le taux d'exécution physique à fin juin 2020 ;
- ❖ Préparer et tenir la 9^{ème} rencontre périodique avec les Points Focaux en Suivi & Évaluation du Programme.;
- ❖ Suivre l'exécution du contrat avec l'INSAE pour la collecte des données de référence ;
- ❖ Élaborer le rapport narratif du Tableau de Suivi des Indicateurs pour le trimestre d'Avril à Juin 2020 ;

- ❖ Élaborer le Rapport Trimestriel de Performance d’Avril à Juin 2020 ;
- ❖ Mettre en ligne le Rapport annuel de performance 2019 ;
- ❖ Appuyer les évaluateurs indépendants pour la collecte des données dans le cadre de la préparation des évaluations d’impacts des projets ;
- ❖ Suivre l’exécution du contrat pour l’acquisition et l’installation des compteurs communicant ;
- ❖ Suivre le processus de passation pour la sélection d’un Cabinet pour la réalisation de la Revue de Qualité des Données utilisées par MCA-Bénin II ;
- ❖ Suivre la finalisation de test et préparer la réception in situ des analyseurs installés sur le réseau de la SBEE.

1.3. ADMINISTRATION ET FINANCES : ACTIVITES PLANIFIEES POUR LE PROCHAIN TRIMESTRE

Prévisions de toutes les sources de financement pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020.

Tableau 6 : *Prévisions d’engagements et de décaissements pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020*

PROJETS	ENGAGEMENTS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020 (USD)	DECAISSEMENTS DE JUILLET A SEPTEMBRE 2020 (USD)
GOB	192 900	484 702
COMPACT	32 247 014	28 061 758
TOTAL	32 439 914	28 546 460

MCA-Bénin II prévoit de signer le reste des accords de financement des promoteurs bénéficiaires du Fonds OCEF au cours du mois de Juillet. C’est ce qui justifie le montant important des prévisions d’engagements. Les conceptions prévues dans les contrats des travaux de renforcement de réseaux étant terminées, il sera procédé aux paiements des décomptes correspondants. C’est ce qui explique le montant important des décaissements.

1.4. PASSATION DE MARCHES

Tableau 7 : Activités de passation des marchés planifiées pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020

MARCHES	Activités planifiées pour le trimestre (Juillet à Septembre 2020)			
	Lancement planifié	Ouvertures planifiées	Évaluations planifiées	Signatures de contrats planifiées
SERVICES CONSULTANTS	1	2	2	3
Services Non Consultant	0	0	0	0
Biens	0	0	0	1
Travaux	1	0	0	0
TOTAUX	2	2	2	4

Source : MCA-Bénin II

Tableau 8 : Détail des activités de passation des marchés planifiées pour le trimestre de Juillet à Septembre 2020

N°	Description des activités	Lancements planifiés	Ouvertures planifiées	Fin des évaluations planifiées	Contrats planifiés
1.	Fibre optique du Backbone CEB par la SBEE	NA	NA	NA	10/07/2020
2.	Recrutement d'un cabinet pour l'audit financier des comptes de MCA Bénin II	NA	NA	06/08/2020	NA
3.	Gestion des déchets identifiés par l'étude Hazardous Materials LOT A	NA	NA	NA	24/07/2020
4.	Gestion des déchets identifiés par l'étude Hazardous Materials LOT B	15/07/2020	07/09/2020	NA	NA
5.	Matériels informatiques au profit de MCA Bénin II LOT 1	NA	NA	NA	07/07/2020
6.	Recrutement d'un Consultant pour la revue de la Qualité des Données n°2	NA	09/07/2020	14/08/2020	NA
7.	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la finalisation du processus de signature des conventions de concession et le suivi-contrôle dans la phase de déploiement des mini-réseaux de l'OCEF	NA	NA	NA	30/07/2020
8.	Construction du siège de l'Autorité de Régulation de l'Electricité (ARE)	20/08/2020	NA	NA	NA
TOTAL		02	02	02	04

Source : MCA-Bénin II

1.5. COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES

- ❖ Poursuivre l'animation mensuelle du "Comité Communication Energie" ;
- ❖ Organiser des ateliers de sensibilisation des Parties Prenantes sur les réformes ;
- ❖ Appuyer l'organisation de la vingtième (20ième) session du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II en Septembre 2020 ;
- ❖ Poursuivre l'exécution quotidienne de la revue de Presse énergie ;
- ❖ Poursuivre la production et la diffusion du Journal Audio de MCA-Bénin II ;
- ❖ Poursuivre les activités permanentes relatives au système d'information et à l'archivage.

1.6. GOUVERNANCE DU PROGRAMME

La période de Juillet à Septembre 2020 sera marquée par :

- ❖ La tenue de la vingtième session ordinaire du Conseil d'Administration de MCA-Bénin II en Septembre 2020 ;
- ❖ La retraite des administrateurs ;
- ❖ L'élaboration et la soumission à MCC des documents nécessaires aux demandes de décaissement du Fonds Compact pour le trimestre 4 de l'année fiscale 2020 (Juillet à Septembre 2020) ;
- ❖ Le suivi de la mise en œuvre du système de recours des soumissionnaires (Bid Challenge System) ;
- ❖ Le suivi de la mise en œuvre des Accords avec la SBEE, la CEB, l'ANM, l'ABE, l'ABERME, l'ARE, le Ministère de l'Energie, la Mairie de Porto-Novo, la Mairie de Sèmè-Podji, la Mairie de Cotonou, la Mairie d'Abomey-Calavi, la Mairie de Bohicon, la Mairie de Parakou, la Mairie de Djourou et la Mairie de Natitingou ;
- ❖ Le suivi de la mise en œuvre de l'accord de prestation de service avec l'Agence Nationale d'Identification des Personnes ;
- ❖ La signature de l'accord avec le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

4. PROCESSUS CONSULTATIF

Le Conseil d'Administration a tenu sa session ordinaire le 18 Juin 2020 conformément au planning établi.

Le Coordonnateur National tient régulièrement des séances avec les Directeurs entre deux CODIR de MCA-Bénin II.

Les membres du Comité de Direction du Programme tiennent leurs réunions selon une périodicité bimensuelle. Une réunion de restitution et de partage d'informations se tient aussi toutes les semaines au niveau de chaque Direction, Département et Projet pour faire le point de l'avancement de la mise en œuvre des plans de travail et définir les mesures et actions à engager pour résoudre ou contourner les problèmes rencontrés.

De même, la Coordination Nationale a organisé après la session trimestrielle du Conseil d'Administration, une Assemblée Générale du personnel le 19 juin 2020. Cette Assemblée Générale constitue une occasion pour la Coordination Nationale de partager avec le personnel les décisions prises par les Administrateurs aux cours de la Session du Conseil d'Administration et de les engager à travailler davantage pour l'atteinte des objectifs du Programme.

5. REUNION DES PTFs

Le 08 mai 2020 s'est tenu la deuxième réunion des PTFs au titre de l'année 2020. Elle a porté sur l'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus et la réflexion sur la revue du secteur.

6. OBSTACLES LIES A LA MISE EN OEUVRE ET MESURES D'ATTENUATION

Les obstacles ou risques majeurs qui focalisent l'attention de la Coordination Nationale ainsi que les mesures prises pour les atténuer sont consignés dans le tableau suivant :

Tableau 9 : *Obstacles liés à la mise en œuvre des activités du Programme et mesures d'atténuation*

N°	OBSTACLES/RISQUES	MESURES D'ATTENUATION/MITIGATION
1.	Risque de non achèvement de la construction des centrales solaires photovoltaïques.	- Définir les priorités et mesures de réussite : achèvement des centrales solaires ou bouclage financier.
2.	Restrictions des déplacements au Bénin et risques de contagion à cause de la pandémie de coronavirus	- Elaborer et mettre en œuvre le plan d'atténuation des risques liés à la COVID-19 conformément aux directives nationales et de MCC ; - Encourager la contractualisation avec des prestataires locaux dans la mesure du possible.
3.	Retard dans la contractualisation avec les IPPs dû au long processus de passation des marchés.	- Appuyer les acteurs impliqués pour accélérer les autres étapes du processus de passation des marchés (évaluation, négociations et signature du contrat).
4.	Risque de non achèvement des sous-stations dû au long processus de réinstallation des PAPs, aux difficultés de construction et autres facteurs, etc.	- Coordonner la planification intégrée ; - Faire un suivi rapproché de la mise en œuvre des plans de travail intégrés ; - Faire un suivi rapproché de la mise en œuvre des plans de réinstallation.
5.	Le constructeur manque de main-d'œuvre, d'équipement, de liquidités et de matériel pour faire progresser les travaux de construction du NDCC-Bâtiment, des sous-stations, des lignes de manière adéquate et efficace.	- Examiner la situation et procéder à un réaménagement du chronogramme des paiements conformément aux dispositions du FAP ; - Organiser des visites fréquentes de chantiers sur les sites de constructions.
6.	Poursuite d'importation d'appareils et de produits à énergie solaire de qualité médiocre ou de produits sans étiquette ou mal étiquetés.	- Faire appliquer le décret n°2018-563 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d'étiquetage énergétique du 19 décembre 2018 ; - Renforcement des capacités des institutions de contrôle des importations desdits produits et équipements au Bénin.